

Nr.	Vorgangsname	Kontaktperson	Dauer	Anfang	Ende	19. Nov '07	26. Nov '07	03. Dez '07	10. Dez '07	17. Dez '07	24. Dez '07	31. Dez '07	07. Jan '08	14. Jan '08	21. Jan '08	28. Jan '08	04. Feb '08	11. Feb '08	18. Feb '08	2					
						M	D	M	D	F	S	M	D	M	D	F	S	M	D	M	D	F	S	M	D
1	Restbauzeit		66 Tage?	Mo 19.11.07	Mo 18.02.08	Restbauzeit																			
2	Ausführungsphase Rohbau		17 Tage	Mo 19.11.07	Di 11.12.07	Ausführungsphase Rohbau																			
3	Gerüst auf/abbau Reststandzeit	Gerüstbauer	17 Tage	Mo 19.11.07	Di 11.12.07	Gerüst auf/abbau Reststandzeit																			
4	Aussenputzarbeiten	Gipser	15 Tage	Mo 19.11.07	Fr 07.12.07	Aussenputzarbeiten																			
5	Montage Rollläden / Jalousien	Ökohaus Ibach	1 Tag	Mo 10.12.07	Mo 10.12.07	Montage Rollläden / Jalousien																			
6	Ausführungsphase Innenausbau		59 Tage?	Mi 28.11.07	Mo 18.02.08	Ausführungsphase Innenausbau																			
7	Estrichverlegung	Estrichleger	3 Tage	Mi 28.11.07	Fr 30.11.07	Estrichverlegung																			
8	Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)		33 Tage	Mi 28.11.07	Fr 11.01.08	Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)																			
9	Inbetriebnahme Heizung	Heizungs-Sanitärbauer	1 Tag	Mo 03.12.07	Mo 03.12.07	Inbetriebnahme Heizung																			
10	Spachtelung Gipskartonwände	Gipser/Maler	5 Tage	Mo 10.12.07	Fr 14.12.07	Spachtelung Gipskartonwände																			
11	Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK	Gipser/Maler	5 Tage	Mo 17.12.07	Fr 21.12.07	Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK																			
12	Weihnachten		10 Tage	Mo 24.12.07	Fr 04.01.08	Weihnachten																			
13	Fliesenarbeiten Wände	Fliesenleger	5 Tage	Mo 07.01.08	Fr 11.01.08	Fliesenarbeiten Wände																			
14	Verlegung Parkett	Ökohaus Ibach	5 Tage	Mo 14.01.08	Fr 18.01.08	Verlegung Parkett																			
15	Fliesenarbeiten Böden	Fliesenleger	5 Tage	Mo 14.01.08	Fr 18.01.08	Fliesenarbeiten Böden																			
16	Fertigmontage Haustür	Ökohaus Ibach	5 Tage	Mo 21.01.08	Fr 25.01.08	Fertigmontage Haustür																			
17	Montage Balko/Holzdeck	Ökohaus Ibach	5 Tage	Mo 21.01.08	Fr 25.01.08	Montage Balko/Holzdeck																			
18	Fertigmontage Elektro	Elektriker	5 Tage	Mo 21.01.08	Fr 25.01.08	Fertigmontage Elektro																			
19	Fertigmontage Heizung/Sanitär	Heizungs-/Sanitärbauer	5 Tage	Mo 21.01.08	Fr 25.01.08	Fertigmontage Heizung/Sanitär																			
20	Einbau Treppe, Türen, Innengeländer	Ökohaus Ibach	5 Tage	Mo 28.01.08	Fr 01.02.08	Einbau Treppe, Türen, Innengeländer																			
21	Einbau Küche und Einbaumöbel		5 Tage	Mo 04.02.08	Fr 08.02.08	Einbau Küche und Einbaumöbel																			
22	Reserve		5 Tage	Mo 11.02.08	Fr 15.02.08	Reserve																			
23	Fertigstellung		1 Tag?	Mo 18.02.08	Mo 18.02.08	Fertigstellung																			

Bauzeitenplan BV Giess - Haudenschild
Stand 30.11.07
 Alle Angaben sind ca. Werte.
 Änderungen vorbehalten

Projekt: Giess-Haudenschild 2007
 Datum: Fr 30.11.07

Vorgang In Arbeit Sammelvorgang Externe Vorgänge Stichtag

Unterbrechung Meilenstein Projektsammelvorgang Externer Meilenstein